

# CONSTRUCCIONES Y OBRAS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Departamento de Diseño y Construcción. U.A.S.L.P.

EJERCICIO: 2011

INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL: 30-abr-11

Obra				Modalidad de Adjudicación	Presupuesto		Ejercido del inicio de obra al 30 Abril 2011		Avance Físico-Financiero	RESIDENTES ELAB. BITACORAS	ENVIO INFORMACION			Otras Aclaraciones
Número	Descripción	Ubicación	Responsable		Importe	Período de Ejecución	Importe	Período						
1207	Remodelación Auditorio Berrones Meza. Edificio Central.	Alvaro Obregon # 64. Col. Centro. C.P. 78000	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 1,936,644.93	16 de abril 2010 al	\$ 1,463,645.45	16 Abril del 2010 al 24 marzo 2011	90%					
1215	Construcción de Aulas y Laboratorios.Coordinacion Academica Region Altiplano. COARA. ADOE 2009	Carretera Cedral Km. 5+600, Ejido San José de las Trojes, Matehuala, San Luis Potosí	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 17,000,000.00	18 de Enero 2010 al	\$ 16,507,357.82	18 Enero 2010 al 24 de Marzo 2011	95%					
1216	4a. Etapa Const. de Aula y Laboratorios Facultad de Enfermería. IMA'09	Niño Artillero s/n. Zona Universitaria. C.P. 78290	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 1,500,000.00	29 Marzo 2010 al	\$ 1,491,031.74	29 Marzo del 2010 al 18 marzo 2011	100%					El avance se refiere a la etapa que se reporta.
1217	2a. Etapa Construccion de Aulas y R. Lab. de Talleres. Facultad de Ciencias IMA'09	Zona universitaria, avenida Salvador Nava S/N C.P. 78290. San Luis Potosi, S.L.P., México.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 5,931,500.00	29 Marzo 2010 al	\$ 3,606,083.81	29 Marzo del 2010 al 30 Abril 2011	70%					El avance se refiere a la etapa que se reporta.
1220	2ª Etapa Construccion Laboratorio Nacional (Convenio CONACYT 2006-c01-57717 Aportacion del Sinavef)	Ave. Sierra Leona # 550. Lomas 2ª Seccion. C.P. 78210. San Luis Potosi, Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 3,662,951.07	06 Agosto 2010 al	\$ 3,554,069.69	06 Agosto 2010 al 29 Enero 2011	100%					El avance se refiere a la etapa que se reporta.
1222	Remodelacion de Acceso y Estacionamiento. Unidad Deportiva Universitaria (UDU)	Ave. Colorines S/n. San Luis Potosi, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 4,030,096.96	16 Abril 2010 al	\$ 4,034,210.16	16 Abril al 30 Dic 2010	100%					
1225	Construccion del Edificio de Ing. Quimica y Remodelacion de Laboratorio	Av. Manuel Nava No. 6 Zona Universitaria Poniente. C.P. 78290. San Luis Potosi, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 5,000,000.00	3 Septiembre 2010 al	\$ 3,754,327.89	3 Septiembre 2010 al 29 Abril 2011	85%					
1226	Remodelacion Tienda Universitaria	Ave. Salvador Nava # 112 esq. Circuito Maestros Ilustres. Col Universitaria. San Luis Potosi, S.L.P. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 9,465,000.00	30 Septiembre 2010 al	\$ 9,461,166.15	30 Septiembre 2010 al 08 de abril 2011	100%					
1228	Ampliacion de Laboratorios. Facultad del Habitat. IMA 09	Ave. Niño Artillero # 150. Zona Universitaria. San Luis Potosi.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 600,000.00	01 Noviembre 2010 al 13 de enero 2011	\$ 599,974.06	01 Noviembre 2010 al 13 enero 2011	100%					
1230	Centro de Servicios Integrales. Etapa II. Zona Universitaria Poniente. S.L.P. FAM 2010	Niño Artillero. Zona Universitaria Poniente. San Luis Potosi, S.L.P. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 10,000,000.00	11 Nov. 2010 al	\$ 5,128,376.64	11 Nov del 2010 al 18 abril 2011	40%					
1231	Construccion de Edificio de Aulas. Unidad Academica Multidisciplinaria Zona Media. FAM 2010	Carretera Rioverde-San Ciró Km. 4. Colonia Puente del Carmen, Rioverde, S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 7,500,000.00	02 Nov 2010 al	\$ 4,833,644.00	02 Nov del 2011 al 30 abril 2011	60%					
1232	Construccion y Remodelacion de Laboratorios de la Facultad de Agronomia. S.L.P. FAM 2010	Km. 14.5 Carretera San Luis Potosi - Matehuala, Ejido Palma de la Cruz, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosi, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 5,000,000.00	22 Oct. 2010 al	\$ 3,679,339.58	22 Oct del 201 al 30 Abril 2011	40%					
1233	Etapa I.Construccion de Edificio de Servicios al Alumno y Laboratorios de la Facultad de Ingenieria. FAM 2010	Dr. Manuel Nava #8. CP. 78290 San Luis Potosi, SLP. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 2,500,000.00	28 Nov 2010 al	\$ 2,521,603.51	28 Nov 2010 al 29 abril 2011	100%					El avance se refiere a la etapa que se reporta.
1233	Etapa II. Construccion de Edificio de Servicios al Alumno y Laboratorios de la Facultad de Ingenieria. UASLP 2011.	Dr. Manuel Nava #8. CP. 78290 San Luis Potosi, SLP. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 2,500,000.00	08 Abril 2011 al	\$ 1,288,105.08	08 al 28 abril 2011	60%					El avance se refiere a la etapa que se reporta.

# CONSTRUCCIONES Y OBRAS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Departamento de Diseño y Construcción. U.A.S.L.P.

EJERCICIO: 2011

INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL: 30-abr-11

Obra				Modalidad de Adjudicación	Presupuesto		Ejercido del inicio de obra al 30 Abril 2011		Avance Físico-Financiero	RESIDENTES ELAB. BITACORAS	ENVIO INFORMACION			Otras Aclaraciones
Número	Descripción	Ubicación	Responsable		Importe	Período de Ejecución	Importe	Período						
1234	Centro Multidisciplinario y de Servicios Academicos. Zona de Posgrados. S.L.P. FAM 2010	Ave. Sierra Leona # 550. Lomas 2ª Seccion. C.P. 78210. San Luis Potosi, Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 6,998,492.00	10 Nov 2010 al	\$ 6,313,206.40	10 Nov 2010 al 30 abril 2011	90%					
1235	Construccion 3er. Nivel Cubiculos. Facultad de Ciencias. IMA 2010	Zona universitaria, avenida Salvador Nava S/N C.P. 78290. San Luis Potosi, S.L.P., México.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 5,000,000.00	03 Nov 2010 al	\$ 3,069,747.25	03 Noviembre 2010 al 29 Abril 2011	80%					
1236	Remodelacion Auditorio. Instituto de Ciencias Educativas	Francisco Peña Esq. Benigno Arriaga. San Luis Potosi, S.L.P. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 850,000.00	24 Dic al	\$ 429,433.40	24 Diciembre 2010 al 29 Abril 2011	70%					
1237	Construccion de Escalera. Facultad de Contaduria y Admon.	Madero y Tomas A. Estevez. San Luis Potosi, S.L.P Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 335,000.00	03 Ene 2011 al	\$ 331,517.88	03 Enero al 28 Feb 2011	100%					
1302	I Semestre de Trabajos Varios 2011. Zona Universitaria.	Ave. Niño Artillero. Zona Universitaria Poniente. San Luis Potosi, S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 500,000.00	04 Enero 2010 al	\$ 259,536.20	04 Enero al 01 Abril 2011	No Aplica					
1303	Mantenimiento General 2011. Caja Real	Aldama Esq. Madero, Col . Centro. San Luis Potosi, S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 480,000.00	03 enero al	\$ 406,021.56	03 Enero al 17 de marzo 2011	No Aplica					
1304	I Semestre Mantenimiento General 2011. Edificio Central.	Alvaro Obregon # 64, Col. Centro C.P. 78000. San Luis Potosi, S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 850,000.00	03 enero al	\$ 638,588.15	03 Enero al 30 de Abril 2011	No Aplica					
1305	Ampliacion y Remodelacion de Laboratorios Multidisciplinarios. Fac. de Agronomia. IMA 2010.	Km. 14.5 Carretera San Luis Potosi - Matehuala, Ejido Palma de la Cruz, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosi, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 2,000,000.00	5 Febrero 2011 al	\$ 1,466,147.13	5 Febrero al 30 Abril 2011	80%					
1306	Construccion 2ª Nivel Biblioteca Zona Media. IMA 2010.	Carretera Rioverde-San Ciró Km. 4. Colonia Puente del Carmen, Rioverde, S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 4,000,000.00	14 Enero 2011 al	\$ 1,642,624.13	14 Enero al 29 Abril 2011	40%					
1307	Construccion Edificio de Aulas y Sala de Juicios Orales. Unidad Academica Zona Huasteca. IMA 2010	Romualdo del Campo No. 501. Fracc. Rafael Curriel. C.P. 79060. Cd. Valles, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 4,000,000.00	14 Marzo del 2011 al	\$ 126,564.62	14 Marzo al 28 Abril 2011	5%					
1309	Biblioteca Zona Oriente 2ª Etapa.	Av. Industrias # 101 Fracc. Talleres C.P. 78494	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 800,000.00	10 Marzo 2011 al	\$ 479,789.69	10 Marzo 2011 al 29 Abril 2011	60%					
1310	Ampliacion de Laboratorio. Inst. de Metalurgia.	Ave. Sierra Leona # 550. Lomas 2ª Seccion. C.P. 78210. San Luis Potosi, Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 225,000.00	7 marzo 2011 al	\$ 148,132.55	7 Marzo al 28 Abril 2011	60%					
1312	Construccion de Escultura Bicentenario. Secretaria General.	Ave. Sierra Leona # 550. Lomas 2ª Seccion. C.P. 78210. San Luis Potosi, Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 700,000.00	25 Marzo del 2011 al	\$ 421,150.95	25 Marzo al 30 de Abril 2011	40%					
1313	Aulas, Cubiculos y Lab.Fac. de Agronomia. IMA 2010	Km. 14.5 Carretera San Luis Potosi - Matehuala, Ejido Palma de la Cruz, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosi, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 4,500,000.00	04 Marzo 2011 al	\$ 446,766.30	04 Marzo 2011 al 28 Abril 2011	15%					
1314	1ª Terminacion Bioterio. Secretaria de Investigacion y Posgrado.	Km. 14.5 Carretera San Luis Potosi - Matehuala, Ejido Palma de la Cruz, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosi, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo	Admon. Directa	\$ 1,000,000.00	24 Marzo 2011 al	\$ 359,173.76	24 marzo al 30 abril 2011	30%					

