

CONSTRUCCIONES Y OBRAS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Departamento de Diseño y Construcción. U.A.S.L.P.
 EJERCICIO: 2010
 INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL: 31-dic-10

Número	Descripción	Ubicación	Responsable	Origen de los Recursos				Modalidad de Adjudicación	Presupuesto		Ejercido del 01 Enero al 31 Diciembre 2010		Avance Físico Financiero	RESIDENTES ELAB. BITACORAS	ENVÍO INFORMACION	Otras Aclaraciones
				Federales	Estatales	Propios	Otras Fuentes de Financiamiento		Importe	Periodo de Ejecución	Importe	Periodo				
1021	3a. Etapa Centro Multidisciplinario y de Serv. Académico. Secretaría Gral. IECE 2008	Ave. Sierra Leona # 550. Lomas 2ª Seccion. C.P. 78210. San Luis Potosi, Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 25,860,000.00	03 Noviembre 2008 al 18 feb 2010	\$ 7,501,455.96	4 enero al 18 febrero 2010	100%			
1123	Ampliación de Laboratorios. Instituto de Metalurgia	2ª Seccion. C.P. 78210. San Luis Potosi, Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 2,269,400.00	30 Abril 2009 al 04 oct 10	\$ 464,562.01	02 enero al 04 octubre 2010	100%			
1124	Bioterio. Secretaria de Investigacion y Posgrado. Convenio con Conacyt.	Dr. Manuel Nava # 201, 2ª nivel Zona Universitaria. C.P. 78290. San Luis Potosi, Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 6,000,000.00	13 Mayo 2009 al	\$ 3,550,938.36	02 enero al 31 dic 2010.	90%			
1126	Centro Multidisciplinario y de servicios academicos IV Etapa (Aud. De Posgrados) IEIFE 2009-2010	Ave. Sierra Leona # 550. Lomas 2ª Seccion. C.P. 78210. San Luis Potosi, Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 36,427,324.00	02 Febrero 2010 al 15 noviembre 2010	\$ 36,427,323.67	08 febrero al 15 Noviembre 2010	100%			
1127	Centro de Servicios Integrales Zona Universitaria Poniente I Etapa. IEIFE 2009	Ave. Niño Artillero S/N, Zona Universitaria Poniente. C.P. 78290. San Luis Potosi, Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 9,600,000.00	26-oct 2009 al	\$ 8,630,834.62	04 enero al 31 Dic 2010	100%			
1128	Unidad Academica Multidisciplinaria Zona Huasteca. Remodelacion Edificio C Lab. Y Construcion de Aulas y Lab. Del Dpto de Ingles IEIFE 2009	Romualdo del Campo No. 501. Fracc. Rafael Curiel, C.P. 79060. Cd. Valles, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 13,535,500.00	15 Julio 2009 al	\$ 13,108,399.90	02 enero al 29 Nov 2010	100%			
1129	Unidad Academica Multidisciplinaria Zona Media. Construcción del Dpto de Ingles IEIFE 2009	Carretera Rioverde-San Ciro Km. 4. Colonia Puente del Carmen, Rioverde, S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 12,162,048.32	20 Julio 2009 al	\$ 8,567,890.11	04 enero al 09 nov. 2010	100%			
1130	Facultad de Derecho. Construcción de Rampa, remodelacion de Sala de Juicios Orales, ampliacion de cubiculos. IEIFE 2009	Ave. Cuahutemoc esq. Tomas A. Esteves	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 2,162,000.00	04 enero al 16 junio 2010	\$ 1,160,802.27	04 Enero al 16 Junio 2010	100%			
1131	Remodelacion de Oficinas. Secretaria de Investigacion y Posgrados	Ave. Dr. Manuel Nava # 2. Zona Universitaria Poniente C.P. 78290. San Luis Potosi, S.L.P. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 80,000.00	06 julio 2009 al 19 enero 2010	\$ 739.61	02 enero al 19 enero del 2010	100%			
1133	Mantenimiento General Campus Coordinacion Academica Region Altiplano	Carretera Central Km. 5+600, Ejido San José de las Trojes, Matehuala, San Luis Potosi	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 110,000.00	13 Julio 2009 al 10 Abril 2010	\$ 88,910.14	19 Enero al 10 Abril 2010	100%			
1134	Mantenimiento General Unidad Academica Multidisciplinaria Zona Media.	Carretera Rioverde-San Ciro Km. 4. Colonia Puente del Carmen, Rioverde, S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 378,500.00	06 Julio 2009 al 15 Feb 2010	\$ 4,552.02	29 Enero al 15 Febrero 2010	100%			
1136	Mantenimiento General y Demolicion Edificio Adjunto Escuela Preparatoria de Matehuala.	Paseo Angel Veral S/N col. Santa Martha. Matehuala S.L.P. C.P. 78760	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 200,000.00	06 Julio 2009 al 18 Junio 2010	\$ 48,463.19	28 Enero al 18 Junio 2010	100%			
1138	Remodelacion Lab. Biología Celular y Molecular (Físico-Químico). Instituto de Física	Ave. Manuel Nava # 6 Zona Universitaria. C.P. 78290 San Luis Potosi, S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 203,415.50	10 Julio 2009 al 13 Mayo de 2010	\$ 3,275.39	13-may-10	100%			
1139	Mantenimiento General Zona Universitaria Oriente	Av. Industrias # 101 Fracc. Talleres C.P. 78494	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 400,000.00	08 Julio 2009 al 27 Enero 2010	\$ 38,766.02	08 al 27 de Enero 2010	100%			
1142	Remodelacion de Auditorio de Medicina	Ave. Enustiano Carranza s/n. Esq. Dr. Manuel Nava. San Luis Potosi, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 800,000.00	28 Octubre 2009 al 18 Marzo 2010	\$ 106,799.80	18 Febrero al 18 Marzo 2010	100%			
1143	Murete y Canales de Posgrado	Ave. Sierra Leona # 550. Lomas 2ª Seccion. C.P. 78210. San Luis Potosi, Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 150,000.00	03 Octubre 2009 al 19 Enero 2010	\$ 9,253.40	17 Enero al 19 Enero 2010	100%			
1146	3a. Etapa Construcción de Aulas. Unidad Academica Multidisciplinaria Zona Media. Rioverde IMA'08	Carretera Rioverde-San Ciro Km. 4. Colonia Puente del Carmen, Rioverde, S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 2,788,522.76	27 Julio 2009 al 28 Enero 2010	\$ 300,256.82	27 al 28 Enero 2010	100%			
1147	3a. Etapa Construcción de Aulas Laboratorios (Bajo estacionam) Facultad de Enfermería. IMA'08	Ave. Dr. Manuel Nava # 4. Zona Universitaria Poniente C.P. 78290. San Luis Potosi, S.L.P. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 2,068,323.33	15 Julio 2009 al 17 Abril 2010	\$ 338,485.54	08 Enero al 17 Abril 2010	100%			
1148	1a. Etapa Construcción Construcción de Aulas y Remodelacion de Lab. De Tallers. Facultad de Ciencias. IMA 08	Ave. Salvador Nava S/N Zona Universitaria C.P. 78290	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 2,871,627.88	27 Julio 2009 al 26 Abril 2010	\$ 235,486.77	04 Enero al 26 Abril 2010	100%			
1149	3a. Etapa Lab. De Materiales y Manufactura. Coordinacion Academica Region Altiplano. Matehual IMA'08	Carretera Central Km. 5+600, Ejido San José de las Trojes, Matehuala, San Luis Potosi	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 4,866,139.05	12 Enero 2009 al 22 Marzo 2010	\$ 4,866,002.90	12 Enero al 22 Marzo 2010	100%			

CONSTRUCCIONES Y OBRAS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Departamento de Diseño y Construcción. U.A.S.L.P.
 EJERCICIO: 2010
 INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL: 31-dic-10

Obra				Origen de los Recursos				Modalidad de Adjudicación	Presupuesto		Ejercido del 01 Enero al 31 Diciembre 2010		Avance Físico-Financiero	RESIDENTES ELAB. BITACORAS	EMIO INFORMACION			Otras Aclaraciones
Número	Descripción	Ubicación	Responsable	Federales	Estatales	Propios	Otras Fuentes de Financiamiento		Importe	Periodo de Ejecución	Importe	Periodo						
1150	2a. Etapa Ampliación de Posgrado. Facultad de Contaduría y Admon. IMA'08	Ave. Sierra Leona # 550. Lomas 2ª Sección. C.P. 78210. San Luis Potosí, México	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 2,900,000.00	28 Enero al 28 Abril 2010	\$ 2,578,743.50	28 Enero al 28 Abril 2010	100%					
1151	1a. Etapa Construcción de Laboratorio Nacional. IMA 2009	Ave. Sierra Leona # 550. Lomas 2ª Sección. C.P. 78210. San Luis Potosí, México	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 6,112,658.00	23 Octubre 2009 al 07 Sep 2010	\$ 5,166,812.64	06 enero al 07 de sept 2010	100%					
1161	Mamparas. Salon de la Fama UDU	Ave. Colorines S/n	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 100,000.00	3 Noviembre 2009 al 4 Enero 2010	\$ 39,727.07	04-ene-10	100%					
1163	Remodelación. Clínica 6 . Fac. Estomatología	Ave. Dr. Manuel Nava # 2. Zona Universitaria Poniente C.P. 78290. San Luis Potosí, S.L.P. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 850,000.00	18 dic 2009 al 26 Marzo 2010	\$ 684,287.01	04 enero al 26 de marzo 2010	100%					
1201	Gastos Indirectos Oficina FAM 2010	Niño Artillero s/n. Zona Universitaria. C.P. 78290	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 5,667,000.00	07 Enero al 31 Dic 10	\$ 5,668,900.55	07 Enero al 31 Dic' 2010	100%					
1202	I Semestre de Trabajos Varios 2010 Zona Universitaria	Zona Universitaria Poniente. San Luis Potosí, S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 930,500.00	07 Enero al 13 Dic'10	\$ 930,233.17	07 Enero al 13 Dic' 2010	100%					
1203	Mantenimiento General 2010 . Caja Real	Aldama esq. Madero. Col. Centro. C.P. 78000. San Luis Potosí, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 98,800.00	19 Enero al 25 Dic'10	\$ 98,723.80	19 Enero al 25 Dic' 2010	100%					
1204	I Semestre Mantenimiento General 2010. Edificio Central.	Alvaro Obregon # 64. Col. Centro. C.P. 78000	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 427,335.00	15 Abril al 29 Dic 2010	\$ 432,049.62	15 Abril al 29 dic'10 2010	100%					
1205	Remodelación y Ampliación. Clínica Estomatológica.	Ave. Dr. Manuel Nava # 2. Zona Universitaria Poniente C.P. 78290. San Luis Potosí, S.L.P. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 850,000.00	22 Enero 2010 al 25 Dic'10	\$ 581,020.38	22 Enero 2010 al 25 dic 2010	100%					
1206	Mantenimiento General Zona Universitaria Oriente.	Av. Industrias # 101 Fracc. Talleres C.P. 78494	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 150,000.00	02 Enero 2010 al 22 Abril 10	\$ 15,740.10	02 Enero al 22 Abril 2010	100%					
1207	Remodelación Auditorio Berrones Meza. Edificio Central.	Alvaro Obregon # 64. Col. Centro. C.P. 78000	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 1,936,644.93	16 de abril 2010 al	\$ 1,052,897.43	16 Abril al 30 Dic2010	90%					
1209	Mantenimiento y Remodelación de Baños. Unidad Deportiva Universitaria (UDU)	Ave. Colorines S/n. San Luis Potosí, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 150,000.00	25 Febrero 2010 al 26 Marzo 2010	\$ 99,303.39	25 Febrero al 26 Marzo 2010	100%					
1210	Mesas Exteriores. Instituto de Investigación en Comunicación Óptica (IICO)	Av. Karakorum 1470 Lomas 4a. 78210 San Luis Potosí, SLP México	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 90,000.00	09 Abril 2010 al 21 Dic 2010	\$ 89,999.10	09 Abril al 21 Dic 2010	100%					
1211	Remodelación Bienestar Familiar. División de Difusión Cultural y Comunicación.	Independencia No. 180 esq. Reforma	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 905,210.00	17 Junio 2010 al	\$ 880,852.67	17 Junio al 29 Octubre 2010	100%					
1212	Ampliación Clínica de Diagnostico y Remodelación de Aula. Facultad de Estomatología.	Ave. Dr. Manuel Nava # 2. Zona Universitaria Poniente C.P. 78290. San Luis Potosí, S.L.P. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 862,000.00	30 Junio del 2010 al 24 Nov 10	\$ 861,164.44	30 Junio al 24 de Nov 2010	100%					
1213	2E. 4 Nivel Facultad Habitat. Area de Usos Múltiples	Niño Artillero # 150 Zona Universitaria Poniente. San Luis Potosí, S.L.P. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 1,024,500.00	03 Julio 2010 al 08 Nov 10	\$ 1,024,384.13	03 Julio al 08 Nov 2010	100%					
1214	Impermeabilización Instituto de Investigación en Comunicación Óptica. (IICO)	Av. Karakorum 1470 Lomas 4a. 78210 San Luis Potosí, SLP México	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 450,000.00	28 Julio 2010 al 30 Sept 2010	\$ 379,333.60	28 Julio al 30 Septiembre 2010	100%					
1215	Construcción de Aulas y Laboratorios. Coordinación Académica Region Altiplano. COARA. ADOE 2009	Carretera Cedral Km. 5+600, Ejido San José de las Trojes, Matehuala, San Luis Potosí	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 17,000,000.00	18 de Enero 2010 al	\$ 14,910,944.49	18 Enero al 30 Diciembre 2010	95%					
1216	4a. Etapa Const. de Aula y Laboratorios Facultad de Enfermería. IMA'09	Niño Artillero s/h. Zona Universitaria. C.P. 78290	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 1,500,000.00	29 Marzo 2010 al	\$ 387,068.87	29 Marzo al 19 Julio 2010	35%					
1217	2a. Etapa Construcción de Aulas y R. Lab. de Talleres. Facultad de Ciencias IMA'09	Zona universitaria, avenida Salvador Nava S/N C.P. 78290. San Luis Potosí, S.L.P. México.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 5,931,500.00	29 Marzo 2010 al	\$ 82,984.21	29 Marzo al 30 Julio 2010	20%					
1218	3a. Etapa Const. de Aulas y Remodelación de Auditorio. Escuela Ciencias de la Información. IMA'09	Av. Industrias # 101 Fracc. Talleres C.P. 78494	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 1,500,000.00	31 Marzo 2010 al 12 Nov 2010	\$ 1,488,079.99	31 Marzo al 12 Nov 2010	100%					
1220	2ª Etapa Construcción Laboratorio Nacional (Convenio CONACYT 2006-c01-57717 Aportación del Sinavef)	Ave. Sierra Leona # 550. Lomas 2ª Sección. C.P. 78210. San Luis Potosí, México	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 3,160,000.00	06 Agosto 2010 al	\$ 2,789,809.58	06 Agosto al 27 Dic 2010	100%					
1221	Puerta de Acceso con sensor de Presencia. Biblioteca Pública Universitaria.	Damian Carmona Esq. Calle General Arista	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 150,000.00	25 Septiembre 2010 al 01 Nov'10	\$ 128,815.26	25 de Sept'2010 al 01 Nov 2010	100%					
1222	Remodelación de Acceso y Estacionamiento. Unidad Deportiva Universitaria (UDU)	Ave. Colorines S/n. San Luis Potosí, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 4,030,096.96	16 Abril 2010 al	\$ 3,572,764.33	16 Abril al 30 Dic 2010	100%					

CONSTRUCCIONES Y OBRAS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Departamento de Diseño y Construcción. U.A.S.L.P.
 EJERCICIO: 2010
 INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL: 31-dic-10

Obra				Origen de los Recursos				Modalidad de Adjudicación	Presupuesto		Ejercido del 01 Enero al 31 Diciembre 2010		Avance Físico-Financiero	RESIDENTES ELAB. BITACORAS	EMISIÓN INFORMACIÓN	Otras Aclaraciones
Número	Descripción	Ubicación	Responsable	Federales	Estatales	Propios	Otras Fuentes de Financiamiento		Importe	Periodo de Ejecución	Importe	Periodo				
1223	Centro de Capacitación Hospital Central	Ave. Niño Artillero S/N. Zona Universitari Poniente. S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 1,265,000.00	21 Mayo 2010 al 02 Dic 2010	\$ 1,264,837.43	21 Mayo al 02 Dic 2010	100%			
1224	Anexo Archivo Muerto Cuate.	Ave. Dr. Manuel Nava Zona Univesitaria Poniente C.P. 78290. San Luis Potosí, S.L.P. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 45,169.71	20 Mayo 2010 al 16 Ago'10	\$ 45,654.49	20 Mayo al 16 Agosto 2010	100%			
1225	Construcción del Edificio de Ingeniería Química y Remodelación de Laboratorio	Av. Manuel Nava No. 6 Zona Universitaria Poniente. C.P. 78290. San Luis Potosí, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 2,500,000.00	30 Septiembre 2010 al	\$ 1,406,130.06	30 Septiembre al 30 Dic 2010	60%			
1226	Remodelación Tienda Universitaria	Ave. Salvador Nava # 112 esq. Circuito Maestros Ilustres. Col Universitaria, San Luis Potosí, S.L.P. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 9,200,000.00	30 Septiembre 2010 al	\$ 8,387,072.88	30 Septiembre al 30 Dic 2010	98%			
1227	2a. Etapa Remodelación Posgrado de Comercio.	Ave. Sierra Leona # 550. Lomas 2ª Sección. C.P. 78210. San Luis Potosí, Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 489,500.00	03 Septiembre 2010 al 30 Nov 2010	\$ 489,123.17	03 Septiembre al 30 Nov 2010	100%			
1230	Centro de Servicios Integrales. Etapa II. Zona Universitaria Poniente. S.L.P. FAM 2010	Niño Artillero. Zona Universitaria Poniente. San Luis Potosí, S.L.P. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 5,000,000.00	11 Nov. 2010 al	\$ 402,564.45	11 Nov al 30 Dic 2010	20%			
1231	Construcción de Edificio de Aulas. Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media. FAM 2010	Carretera Rioverde-San Ciro Km. 4. Colonia Puente del Carmen, Rioverde, S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 2,500,000.00	02 Nov 2010 al	\$ 1,050,195.28	02 Nov al 30 Dic 2010	35%			
1232	Construcción y Remodelación de Laboratorios de la Facultad de Agronomía. S.L.P. FAM 2010	Km. 14.5 Carretera San Luis Potosí - Matehuala, Ejido Palma de la Cruz, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 2,000,000.00	22 Oct. 2010 al	\$ 1,089,782.35	22 Oct al 30 Dic 2010	40%			
1233	Construcción de Edificio de Servicios al Alumno y Laboratorios de la Facultad de Ingeniería. FAM 2010	Dr. Manuel Nava #8. CP. 78290 San Luis Potosí, SLP. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 1,500,000.00	28 Nov 2010 al	\$ 176,111.14	28 Nov al 24 Dic 2010	20%			
1234	Centro Multidisciplinario y de Servicios Académicos. Zona de Posgrados. S.L.P. FAM 2010	Ave. Sierra Leona # 550. Lomas 2ª Sección. C.P. 78210. San Luis Potosí, Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 6,998,492.00	10 Nov 2010 al	\$ 981,927.14	10 Nov al 30 Dic 2010	75%			
1236	Remodelación Auditorio. Instituto de Ciencias Educativas	Francisco Peña Esq. Benigno Arriaga. San Luis Potosí, S.L.P. Mexico	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 850,000.00	24 Dic al	\$ 16,684.47	24 Diciembre al 30 Dic 2010	20%			
1237	Construcción de Escalera. Facultad de Contaduría y Admon.	Madero y Tomas A. Estevez. San Luis Potosí, S.L.P. Mexico.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 200,000.00	30 Dic 2010 al	\$ 18,006.22	30 Dic 2010 al 31 dic 2010	40%			

REALIZÓ

Ing. Zulema Juárez Hernández
 Coordinadora Administrativa

RESPONSABLE

Ing. Juan Manuel López Acevedo.
 Jefe del Departamento de Diseño y Construcción.