

CONSTRUCCIONES Y OBRAS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Departamento de Diseño y Construcción. U.A.S.L.P.

EJERCICIO: 2009

INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL: 31-dic-09

Número	Descripción	Ubicación	Responsable	Origen de los Recursos				Modalidad de Adjudicación	Presupuesto		Ejercido del 01 Enero al 31 Diciembre 2009		Avance Físico-Financiero	Otras Aclaraciones
				Federales	Estatales	Propios	Otras Fuentes de Financiamiento		Importe	Período de Ejecución	Importe	Período		
924	Construcción Edif. Lic. en Restauración Facultad del Habit. IECE 2007	Ave. Niño Artillero # 150. Zona Universitaria	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 10,800,000.00	12 sep'07 al 06 Mayo 2009	\$ 553,106.25	06 Mayo al 11 Junio del 2009	100%	
938	Terminación torre administrativa villas del pedregal	Circuito Villa de Guadalupe esq Carr a Guadalajara	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 7,872,934.22	23 Nov 2007 al 03 Feb 2009	\$ 36,646.76	19 Enero al 03 Feb 2009	100%	
1014	Remodetación de Preparatona de Matehuala.	Paseo Angel Veral S/n. Matehuala S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 2,245,000.00	16 Junio2008 al 25 Mayo 2009	\$ 353,637.02	02 Enero al 21 Mayo 2009	100%	
1016	Construcción Cafetería y Canchas Campus Matehuala.	Carretera a Cedral km. Ejido las Trojes.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 2,955,000.00	21 julio 2008 al 07 Julio 2009	\$ 871,168.78	02 Enero al 27 Junio 2009	100%	
1017	Estacionamiento Vehiculos Oficiales de Zona Universitaria en Aud. De Presa.	Ave. Sierra Leona esq. Camino a la Presa.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 205,550.00	29 Sept 2008 al 03 Abril 2009	\$ 146,904.27	08 Enero al 31  Actubre 2009	100%	
1018	Construcción corrales para cabras. Rancho "Las Delicias". Facultad de Laboratorios. Facultad de Estomatología.	Ave. Dr. Manuel Nava # 2. Zona Universitaria	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 63,877.34	01 Dic. 2008 al 25 Julio 2009	\$ 38,261.53	13 Enero al 22 Julio 2009	100%	
1020	Construcción de Lab. De Materiales y Manufactura. Matehuala IECE 2008.	Carretera a Cedral km. Ejido las Trojes.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 2,560,000.00	01 Sept 2008 al 08 Sept 2009	\$ 1,727,521.79	05 Enero al 10 Sept. 2009	100%	
1021	3a. Etapa Centro Multidisciplinario y de Serv. Académico. Secretaría Gral. IECE 2008	Ave. Sierra Leona esq. Camino a la Presa.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 20,000,000.00	03 Nov 2008 al	\$ 17,364,845.44	02 Enero al	90%	
1022	Construcción de Aulas de Computo. Facultad de Psicología. IECE 2008	Carretera a México Km. 4.425	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 2,912,000.00	01 Sept 2008 al 11 Julio 2009	\$ 1,447,371.48	02 Enero al 06 Julio 2009	100%	
1023	Construcción de Aulas y Remodelación de Auditorio. Escuela Ciencias de la Información. IECE 2008.	Ave. Industrias esq. Rutilo Torres	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 3,015,000.00	28 Agosto 2008 al 08 Junio 2009	\$ 1,036,821.41	02 Enero al 22 Mayo 2009	100%	
1024	Construcción de Aulas y Laboratorios. Facultad de Enfermería. IECE 2008	Zona Universitaria	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 5,253,800.00	01 Sept 2008 al 25 Sept 2009	\$ 3,214,654.81	02 Enero al 17 Sept 2009	100%	
1025	Construcción de Edificio de Aulas. Unidad Academica Multidisc. Zona Huasteca. IECE 2008.	Carr. Valles Tampico km. 3.5. Cd. Valles, S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 7,014,000.00	08 Sept 2008 al 21 Sept 2009	\$ 5,120,272.34	02 Enero al 17 Sept 2009	100%	
1026	Academica Multidisc. Zona Media. IECE 2008.	Carretera a San Ciró de Acosta km.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 10,960,000.00	15 Sept 2008 al 25 Sept 2009	\$ 8,188,861.86	02 Enero al 17 Sept 2009	100%	
1027	Construcción Cuarto para Ultracongeladores. Instituto de Física. Mantenimiento 3er. Piso Edificio Tomas Esteves y Melchor Ocampo. Secretaria Academica.	Ave. Dr. Manuel Nava # 6. Zona Universitaria. C.P. 78290	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 49,220.00	24 Nov 2008 al 02 Mzo 2009	\$ 41,816.29	02 Enero al 18 Febrero 2009	100%	
1028	Calle Tomas Estevez esq. Melchor Ocampo.	Calle Tomas Estevez esq. Melchor Ocampo.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 80,000.00	24 Nov 2008 al 06 Abril 2009	\$ 14,823.41	06-abr-09	100%	
1030	Cambio de Domo. Edificio de Posgrado. Facultad del Habit.	Ave. Niño Artillero # 150. Zona Universitaria. C.P. 78290	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 225,500.00	08 Dic 2008 al 27 Feb 2009	\$ 178,152.57	02 Enero al 20 Mayo 2009	100%	
1032	I Etapa Construcción de Aulas y Laboratorios. Facultad de Ciencias Quimicas	Ave. Dr. Manuel Nava # 6. Zona Universitaria. C.P. 78290	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 4,480,000.00	26 Dic 2008 al 12 Nov 2009	\$ 4,470,723.32	02 Enero al 12 Noviembre 2009	100%	
1033	Mantenimiento Instituto de Ciencias Educativas.		Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 24,300.00	15 Dic 2008 al 10 Enero 2009	\$ 14,910.70	02 al 05 enero 2009	100%	
1101	Gastos Indirectos de Oficina IEIFE 2009 I Semestre trabajos varios Zona Universitaria	Niño Artillero s/n. Zona Universitaria. C.P. 78290	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 5,000,000.00	07 enero 2009 al 30 Dic'09	\$ 4,617,357.89	8 Enero al 30 Dic2009	100%	
1102		Zona Universitaria	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 900,000.00	07 Enero 2009 al 30 dic'09	\$ 891,040.33	16 Enero al 30 Dic 2009	100%	
1103	Mantenimiento General 2009. Caja real	Aldama esq. Madero	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 30,000.00	27 Mzo 2009 al	\$ 20,825.00	27 Marzo al 18 Dic 2009	%	
1104	I Sementre Mantenimietno General. Edificio Central	Alvaro Obregon # 64. Col. Centro. C.P. 78000	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 220,000.00	24 Enero 2009 al	\$ 188,224.58	24 Enero al 19 Diciembre 2009		
1105	2a. Etapa Laboratorios CIEP # 2. Facultad de Ciencias Quimicas IMA	Dr. Manuel Nava # 6. Zona Universitaria. C.P. 78240	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 820,200.00	16 Enero 2009 al	\$ 817,279.57	16 Enero al 08 Mayo 2009	100%	
1109	2a. Etapa Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Manufactura. Coordinación Academica Region Altiplano. Matehuala IMA2007.	Carretera a Cedral Km. 5 + 600. Ejido San Jose de las Trojes. Matehuala. S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 4,006,738.92	12 Enero 2009 al	\$ 3,886,315.65	26 Enero al 19 dic 2009	95%	
1115	2a. Etapa Construcción de Aulas. Unidad Academica Multidisciplinaria Zona Media. Rioverde. IMA 2007	Carretera Rioverde - San ciró Km. 4. Col. Puente del Carmen. Rioverde. S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 1,886,500.00	17 Enero 2009 al	\$ 1,886,361.61	19 Enero al 21 Marzo 2009	100%	
1118	2a. Etapa Construcción de Edificio de Aulas. Unidad Academica Zona Huasteca. Cd. Valles IMA 2007.	Romualdo del Campo # 501. Fracc. Rafael Curiel. C.P. 79060	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 2,306,500.00	22 Enero 2009 al	\$ 2,306,350.98	22 Enero al 17 Julio 2009	100%	
1120	2a. Etapa Const. De Aulas y Laboratorios (bajo estacionam.) Facultad de Enfermería. IMA 2007	Ave. Niño Artillero # 130 Zona Universitaria. C.P. 78290	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 1,687,000.00	28 Enero 2009 al	\$ 1,701,806.03	21 Febrero al 30 dic 2009	97%	
1121	Cambio de Piso. Sala de Consejo Técnico. Facultad de Ingeniería. Sum. Y Coloc. De Malla Ciclonica.	Dr. Manuel Nava# 8. C.P. 78290 Zona Universitaria	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 44,230.00	05 Marzo 2009 al	\$ 16,388.53	05-mar-09	100%	
1122	Unidad Multidisciplinaria Zona Media.	4. Col. Puente del Carmen. Rioverde. S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo					Admon. Directa	\$ 60,000.00	20 Marzo al 24 Marzo 2009	\$ 59,997.88	26-mar-09	100%	

1123	Ampliacion de Laboratorios. Instituto de Metalurgia	Ave. Sierra Leona # 550. Lomas 2ª Seccion. C.P. 78210	Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 1,997,400.00	30 Abril 2009 al 13 Mayo 2009 al	\$ 1,804,354.92	30 Abril al 17 dic'09 2009	98%
1124	Bioterio. Secretaria de Investigacion y Posgrado	Dr. Manuel Nava # 201, 2º nivel Zona Universitaria. C.P. 78290	Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 6,000,000.00		\$ 5,681,641.61	14 Mayo al 30 Dic 2009	88%
1125	Remodelacion 2o. Nivel Agenda Ambiental		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 248,316.34	26 Mayo del 2009 al	\$ 301,936.67	30 Mayo al 24 Agosto 2009	100%
1127	Centro de Servicios Integrales Zona Universitaria Poniente I Etapa. IEIFE 2009		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 3,000,000.00	26-oct 2009 al	\$ 478,030.96	29 Octubre al 30 dic 2009	16%
1128	Unidad Academica Multidisciplinaria Zona Huasteca. Remodelacion Edificio C Lab. Y Construcccion de Aulas y Lab.. Del Dpto de Ingles IEIFE 2009.		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 3,500,000.00	15 Julio 2009 al	\$ 353,387.54	15 Julio al 30 dic 2009	27%
1129	Unidad Academica Multidisciplinaria Zona Media. Construcccion del Dpto de Ingles IEIFE 2009		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 2,500,000.00	20 Julio 2009 al	\$ 3,535,926.88	20 Julio al 30 dic 2009	29%
1130	Facultad de Derecho. Construcccion de Rampa , remodelacion de Sala de Juicios Orales, ampliacion de cubiculos. IEIFE 2009		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 1,000,000.00	3 Julio 2009 al	\$ 869,488.10	3 Julio al 30 dic 2009	65%
1131	Remodelacion de Oficinas. Secretaria de Investigacion y Posgrados		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 80,000.00	06 Julio 2009 al	\$ 46,191.71	06 Julio al 01 Noviembre 2009	100%
1132	Remodelacion de Clinica 4. Facultad de Estomatologia		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 365,000.00	10 Julio 2009 al	\$ 360,769.02	10 Julio al 01 Octubre 209	100%
1133	Mantenimiento General Campus Coordinacion Academica Region Altiplano.		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 100,000.00	13 Julio 2009 al	\$ 20,960.94	13 julio al 30 dic 2009	
1134	Mantenimiento General Unidad Academica Multidisciplinaria Zona Media.	Carretera Rioverde - San ciro Km. 4. Col. Puente del Carmen Rioverde. S.L.P.	Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 350,000.00	06 Julio 2009 al	\$ 373,843.14	06 Julio al 30 dic 2009	
1135	Mantenimiento General Unidad Academica Multidisciplinaria Zona Huasteca.		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 100,000.00	30 Octubre 2009 al	\$ 35,227.92	30 oct al 30 no 09	
1136	Mantenimiento General y Demolicion de Edificio Adjunto. Escuela Preparatoria e Matehuala.		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 200,000.00	06 Julio 2009 al	\$ 151,423.27	06 Julio al 23 Octubre 2009	
1138	Remodelacion de laboratorio de Biologia Celular y Molecular (Fisico-Quimico). Instituto de Fisica.		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 203,415.50	10 Julio 2009 al	\$ 193,040.31	10 Julio al 08 Octubre 2009	90%
1139	Mantenimiento General Zona Universitaria Oriente.		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 150,000.00	08 Julio 2009 al	\$ 345,458.70	11 Julio al 30 dic2009	
1140	<b>Construcción de Aulas, Remodelacion de Talleres. Facultad de Ciencias.</b>		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 1,100,000.00	16 Julio 2009 al	\$ 136,767.07	16 Julio al 17 Septiembre 2009	80%
1141	Remodelacion de Aulas y Rampa Facultad de Medicina.		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 185,000.00	20 Julio 2009 al	\$ 190,526.84	20 Julio al 17 dic 2009	100%
1143	Murete y Canales de Posgrado		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 150,000.00	28 sept al	\$ 57,138.56	03 al 19 dic2009	95%
1145	3a. Etapa Construcccion de Edificio de Aulas.Unidad Academica Multidisciplinaria Zona Huasteca. <b>IMA 2008</b>		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 4,036,937.91	17 Julio 2009 al	\$ 4,050,174.16	17 Julio al 04 dic 2009	93%
1146	3a. Etapa Construcción de Aulas. Unidad Academica Zona Media. Rioverde. <b>IMA 2008</b>		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 2,018,522.76	27 Julio 2009 al	\$ 2,184,282.68	27 Julio al 03 dic 2009	100%
1147	3a. Etapa. Construcccion de Aulas y Laboratorios. Facultad de enfermería. <b>IMA 2008.</b>		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 2,068,323.33	15 Julio 2009 al	\$ 1,324,419.53	15 Julio al 31 dic 2009	90%
1148	1a. Etapa Construcccion de Aulas y Remodelacion de Laboratorios y Talleres. Facultad de Ciencias. <b>IMA'08</b>		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 2,871,627.88	03 Agosto 2009 al	\$ 950,394.84	03 Agosto al 31 dic 2009	90%
1151	1a. Etapa Construcccion de Laboratorio Nacional. <b>IMA 2009</b>		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 5,000,000.00	10 de octubre de 2009	\$ 945,624.85	10 Octubre al 31 dic 2009	8%
1157	Demolicion de Cancha de Fronton. Unidad Deportiva Universitaria UDU		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 130,000.00	27 Julio 2009 al	\$ 143,765.09	31 Julio al 17 Sept 2009	100%
1161	Salon de la Fama . UDU		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 100,000.00	3-Nov 2009 al	\$ 59,590.61	3 Nov al 30 dic'09	70%
1163	Remodelacion. Clinica 6 . Fac. Estomatologia		Ing. Juan Manuel López Acevedo				Admon. Directa	\$ 600,000.00	18 dic 2009 al	\$ 110,020.37	18 dic al 30 dic'09	12%

REALIZO

Ing. Zulema Juárez Hernández  
Coordinadora Administrativa

RESPONSABLE

Ing. Juan Manuel López Acevedo.  
Jefe del Departamento de Diseño y Construcción.